

Số: /TB-VPUBND

Quảng Trị, ngày tháng 12 năm 2025

### **THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân tại buổi làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan về tình hình thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình**

Ngày 23/12/2025, UBND tỉnh tổ chức làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan về tình hình thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình (Dự án), do đồng chí Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 về giải ngân đầu tư công của UBND tỉnh chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án TIIG II; đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã: Đồng Hới, Quảng Ninh, Trường Ninh, Trường Sơn.

Sau khi nghe đại diện Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân Dự án; ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân kết luận:

Đánh giá cao nỗ lực của Chủ đầu tư, các đơn vị, địa phương liên quan trong thời gian qua đã vượt qua nhiều khó khăn, tháo gỡ nhiều vướng mắc để thực hiện Dự án. Đến nay, đã hoàn thành thi công các hạng mục, đang thực hiện các thủ tục thanh quyết toán, nghiệm thu bàn giao để đóng Dự án. Mặc dù vậy, quá trình triển khai còn nhiều tồn tại, hạn chế như phải điều chỉnh dự án nhiều lần, giảm nguồn vốn, phương án khai thác vận hành chưa rõ ràng, giải ngân chậm...

UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện các nội dung còn lại, rà soát kỹ các thủ tục liên quan theo quy định, đảm bảo hoàn thành Dự án, đưa vào vận hành và sử dụng có hiệu quả, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Về thủ tục điều chỉnh Dự án: Chủ đầu tư chỉ đạo Ban quản lý Dự án TIIG II rà soát, kiểm tra và phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định.

2. Về tiến độ thi công: Chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án TIIG II đôn đốc nhà thầu, các đơn vị liên quan hoàn thành dứt điểm các hạng mục trên thực địa và tổ chức nghiệm thu hoàn thành **trước ngày 27/12/2025**.

3. Về phương án bàn giao: Thống nhất với phương án bàn giao các hạng mục công trình cho các đơn vị tiếp nhận, sử dụng theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2853/SVHTTDL-TIIG II ngày 18/12/2025 về việc xin chủ trương bàn giao các công trình hoàn thành thuộc Dự án TIIG II Quảng Bình. Ban quản lý Dự án khẩn trương phối hợp các đơn vị để nghiệm thu hoàn thành và bàn giao theo đúng quy định.

4. Về phương án vận hành và khai thác: Chủ đầu tư hoàn chỉnh phương án, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 28/02/2026**.

5. Về thanh toán: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục thanh toán, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân tối đa **trước ngày 31/12/2025**; những nội dung còn tồn đọng phải có giải trình rõ và hoàn thành **trước ngày 31/01/2026**.

6. Về quyết toán: Yêu cầu Chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ quyết toán, gửi Sở Tài chính thẩm định trước ngày 30/3/2026. Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh **trước ngày 30/4/2026**.

7. Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao tạo điều kiện để Chủ đầu tư hoàn thành sớm các thủ tục có liên quan theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như thành phần hợp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phạm Thị Hồng Lê**