

Số: /TB-VP

Quảng Trị, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư công ngành y tế

Ngày 26/12/2025, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công ngành y tế, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân - Tổ trưởng Tổ công tác số 4 chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

Sau khi kiểm tra, làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân - Tổ trưởng Tổ công tác số 4 có ý kiến chỉ đạo:

1. Đối với Dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình (cơ sở 2):

- Chủ đầu tư, tư vấn QLDA và các đơn vị liên quan (1) khẩn trương rà soát quy hoạch hệ thống giao thông kết nối, cấp thoát nước,... để đảm bảo Bệnh viện hoạt động và vận hành hiệu quả sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 31/01/2026**; (2) đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán, giải ngân đối với những hạng mục, khối lượng đã hoàn thành, tăng tối đa tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2025; (3) phối hợp chặt chẽ, lấy ý kiến Ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình để đảm bảo công năng, vận hành của công trình trước khi đưa vào sử dụng.

- Đối với Gói thầu số 1: Yêu cầu Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu, các đơn vị liên quan hoàn thành toàn bộ các hạng mục **trước ngày 30/6/2026**.

- Đối với 04 gói thầu thiết bị: Chủ đầu tư khẩn trương đàm phán, ký kết hợp đồng, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành **trước ngày 31/3/2026** (đặc biệt là hạng mục tăng áp hút khí, thang máy...), tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chung của dự án.

- Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình khẩn trương xây dựng phương án vận hành, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 31/3/2026**.

2. Đối với Dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC):

- Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu, các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 01/2026; nghiệm thu, đưa vào sử dụng **trước ngày 28/02/2026**.

- Về tiến độ giải ngân kế hoạch vốn: Yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các thủ tục để giải ngân toàn bộ nguồn vốn NSTW **trước ngày 31/12/2025**.

Đối với phần vốn NSDP đề nghị kéo dài, Chủ đầu tư phối hợp với Sở Tài chính để đề xuất UBND tỉnh đảm bảo quy định.

- Sở Y tế chỉ đạo CDC xây dựng phương án quản lý, vận hành cơ sở vật chất đảm bảo hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 28/02/2026**.

3. Đối với Dự án Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh (cơ sở 2):

- Chủ đầu tư (1) đơn đốc nhà thầu, các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục còn lại, nghiệm thu, đưa vào sử dụng **trước ngày 30/6/2026**; (2) rà soát, đảm bảo hệ thống giao thông kết nối, hạ tầng cấp điện, cấp thoát nước, đảm bảo công trình vận hành đồng bộ, hiệu quả sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng.

- Về tiến độ giải ngân kế hoạch vốn: Yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương đơn đốc các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục thanh toán để tăng tối đa tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2025.

- Về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Chủ đầu tư phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng để thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

- Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh khẩn trương xây dựng phương án vận hành, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 31/3/2026**.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần hợp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phạm Thị Hồng Lê