

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: **1731** /UBND-TH

Về việc: kiểm điểm các đơn vị giải ngân thấp và đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày **08** tháng **11** năm 2025

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Các chủ đầu tư.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều biện pháp, văn bản¹ đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 nhưng hiện nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh thấp hơn mức trung bình toàn quốc. Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước khu vực XII (*báo cáo tiến độ 2 ngày/lần*), vẫn còn nhiều dự án chưa giải ngân (0%) hoặc giải ngân thấp (dưới 20%), đặc biệt là các dự án có số kế hoạch vốn tương đối lớn, điều này đã ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh và đã bị Thủ tướng Chính phủ phê bình.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 570/TB-VPCP ngày 22/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2025 (lần thứ 4), để đảm bảo các dự án giải ngân cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Về giải ngân vốn đầu tư công:

- **Đối với các chủ đầu tư có dự án có tỷ lệ giải ngân 0% đến thời điểm báo cáo (ngày 28/10/2025):** Nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân; nguyên nhân đến nay vẫn chưa giải ngân hoặc giải ngân quá chậm kế hoạch vốn được giao, đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục ngay nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

(Chi tiết các dự án không giải ngân có Phụ lục 1 kèm theo)

Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn lần đầu trước ngày 15/11/2025. Các đơn vị đến 15/11/2025 vẫn không giải ngân vốn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tình hình giải ngân các dự án này **đến hết ngày 15/11/2025**, nếu không có chuyển biến, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, kiến nghị UBND tỉnh biện pháp xử lý.

¹ Văn bản số 571/UBND-TH ngày 19/8/2025, số 1004/UBND-TH ngày 19/9/2025 và số 1300/UBND-TH ngày 08/10/2025.



- **Giao Sở Tài chính:** Căn cứ danh mục các dự án chưa giải ngân tại Phụ lục 1 và giải ngân thấp (dưới 20%) tại Phụ lục 2, khẩn trương phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu các Tổ công tác giải ngân của UBND tỉnh tổ chức họp, kiểm tra, bàn biện pháp giải quyết khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh.

(Chi tiết các dự án giải ngân dưới 20% có Phụ lục 2 kèm theo)

- **Đối với tất cả các dự án:**

+ Các chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, tranh thủ ngày tạnh ráo để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Chủ động, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý vướng mắc phát sinh ngay tại đơn vị, công trường, dự án, bảo đảm kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở từng khâu trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện ở từng dự án; từ đó kịp thời có giải pháp xử lý vướng mắc ở từng khâu, nhất là về đền bù giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư...

+ Khẩn trương tiến hành nghiệm thu, thanh toán theo khối lượng trên hiện trường để nâng cao tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh, không dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm. Phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu; phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, cá thể hóa trách nhiệm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025:

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong thời gian qua, một số chủ đầu tư có nhu cầu đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 của các dự án, tuy nhiên số đơn vị đề xuất bổ sung vốn rất ít nhưng số đơn vị đề xuất giảm vốn thì nhiều; bên cạnh đó, do một số nguyên nhân các dự án chưa được điều chỉnh kế hoạch vốn, cụ thể: (i) do dự án đã được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 01 lần nên không thuộc đối tượng được điều chỉnh vốn²; (ii) các dự án đã được bố trí đủ vốn nên không có nhu cầu nhận bổ sung vì vậy các dự án đề xuất giảm vốn không có đơn vị nhận (đa số các dự án ngân sách trung ương năm cuối kỳ trung hạn 2021-2025)³.

UBND tỉnh yêu cầu: (i) Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, cân đối điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 theo quy định; (ii) nếu trường hợp không thể điều chỉnh được, các chủ đầu tư tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương xử lý khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, tránh trường hợp thấy khó là đề xuất xin điều chỉnh giảm vốn (mặc dù các dự án có tiến độ thực hiện năm cuối kỳ trung hạn).

² Dự án của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

³ Dự án thành phần 6 chuyển đổi số của Sở Y tế.


Trường hợp do nguyên nhân khách quan (theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật số 90/2025/QH15), không thể giải ngân hết kế hoạch vốn được giao), UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu theo đúng quy định. ***Đối với dự án không giải ngân hết vốn và không thuộc trường hợp nguyên nhân khách quan được cho phép kéo dài dẫn đến bị hủy dự toán, mất vốn, các chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.*** Yêu cầu, các chủ đầu tư phải chủ động, quyết liệt đôn đốc nhà thầu và đơn vị liên quan (quản lý dự án, giám sát thi công...) theo sát công trình để xử lý kịp thời nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân.

Thời gian còn lại của năm 2025 không còn nhiều, số vốn còn lại chưa giải ngân là rất lớn. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải ngân chung của toàn tỉnh./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Nội vụ;
- Đảng ủy các xã, phường, đặc khu (p/h);
- Kho bạc Nhà nước KV XII;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTXD, NNMT, TH.


CHỦ TỊCH
Trần Phong



Phụ lục 1
CÁC DỰ ÁN CÓ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2025 GIẢI NGÂN 0%
 (Kèm theo Công văn số 1731 /UBND-TH ngày 04/11/2025 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	KHV năm 2025	Giải ngân đến 28/10/2025	Tỷ lệ	Chủ đầu tư
	Tổng số	1.766.591	0	0	
1	Đầu tư trang thiết bị nghiệp vụ phòng chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao	15.500	0	0	Công an tỉnh
2	Nhà thi đấu đa năng huyện Đakrông	6.120	0	0	BQLDA PTQĐ và Cụm CN xã Hướng Hiệp
3	Tuyến đường nối đường Hai Bà Trưng đến trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa	6.600	0	0	BQLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất Minh Hóa
4	Đầu tư cải tạo, nâng cấp vỉa hè và hệ thống điện chiếu sáng đoạn tuyến tại qua trụ sở UBND phường Quảng Long (mới)	5.000	0	0	UBND Phường Ba Đồn
5	Hạ tầng kỹ thuật đường số 2 khu quy hoạch đô thị Dinh Mười	9.000	0	0	Ban QLDA ĐTXD huyện Quảng Ninh
6	Đường tránh phía Đông, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu)	7.940	0	0	Sở Xây dựng
7	Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị	6.410	0	0	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
8	Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1	24.174		0	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
9	Đường vào di tích danh thắng núi Thần Đinh	5.000		0	UBND xã Quảng Ninh

STT	NỘI DUNG	KHV năm 2025	Giải ngân đến 28/10/2025	Tỷ lệ	Chủ đầu tư
10	Dự án thành phần 6: Đầu tư hồ sơ sức khỏe điện tử và hệ thống điều hành y tế thông minh tỉnh Quảng Bình (thuộc dự án chuyển đổi số, chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025).	5.400	0	0	Sở Y tế
11	Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị	9.689	0	0	BQL KBT thiên nhiên Đakrông
12	Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn	1.600.000	0	0	Sở Xây dựng
13	Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị	53.758	0	0	Sở Y tế
14	Nâng cao năng lực thu gom, xử lý chất thải rắn bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị	12.000	0	0	Sở NN&MT

Phụ lục 2

CÁC DỰ ÁN CÓ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2025 GIẢI NGÂN THẤP DƯỚI 20%

(Kèm theo Công văn số 1731 /UBND-TH ngày 04/11/2025 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Số lượng dự án	KHV năm 2025	Giải ngân đến 27/10/2025	Tỷ lệ (%)	Chủ đầu tư
	Tổng số	41	1.918.928	158.548	8,26	
1	CH 4 - ĐH 02	1	8.930	346	3,87	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Đồng Hới
2	Đầu tư xây dựng 22 trụ sở công an xã thuộc công an tỉnh Quảng Bình (GD1)	1	6.570	778	11,84	Công an tỉnh
3	Trường Mầm non Húc; Hạng mục: 08 phòng học và các hạng mục phụ trợ điểm trường trung tâm	1	5.561	483,00	8,69	Ban, QLDA PTQĐ&CCN xã Khe Sanh
4	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2)	1	100.000	32,00	0,03	Sở Y tế
5	Đầu tư xây dựng Khu kỹ thuật và điều trị liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy	1	19.500	115,00	0,59	Sở Y tế
6	Xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh (cơ sở 2)	1	37.400	4.351,00	11,63	Sở Y tế
7	Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện	1	33.420	5.461,00	16,34	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
8	Bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn bảo vệ cảnh quan, môi trường cho di tích khảo cổ Bàu Tró	1	10.015	84,00	0,84	Sở VH, TT và DL
9	Nhà văn hóa trung tâm thị xã Quảng Trị	1	9.400	100,00	1,06	Ban QLDA, PTQĐ, CCN&DVCI phường Quảng Trị

STT	 NỘI DUNG	Số lượng dự án	KHV năm 2025	Giải ngân đến 27/10/2025	Tỷ lệ (%)	Chủ đầu tư
10	Nhà thi đấu đa năng và các công trình phụ trợ thị xã Ba Đồn	1	15.350	100,00	0,65	Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ Ba Đồn
11	Dự án thành phần 2- Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình	1	284.220	31.241	10,99	Sở Tài chính
12	Xây dựng, nạo vét và gia cố kênh thoát lũ từ cầu Mệ Sói đến thôn Rẫy Cau (đoạn từ cầu Rẫy Cau đến đường Nguyễn Đóa)	1	5.850	748	12,79	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Đồng Hới
13	Đầu tư xây dựng đường và vỉa hè xung quanh trụ sở UBND phường Bắc Lý	1	6.600	190	2,88	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Đồng Hới
14	Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Mỹ, TDP Phú Mỹ, TDP Thành Mỹ phường Đồng Hải	1	15.173	1.731	11,41	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Đồng Hới
15	Trang trí diện dọc sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới	1	12.225	466	3,81	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Đồng Hới
16	Hoàn thiện các tuyến đường giao thông nội thị tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch	1	6.500	1.158	17,82	BQL dự án ĐTXD và PTQĐ Bố Trạch
17	Cải thiện thu nhập bền vững và NCCL nguồn nhân lực vì CDNT hoà bình tỉnh Quảng Bình	1	47.500	8.797	18,52	BQLDA thu nhập bền vững và nâng cao năng lực nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị
18	Đầu tư xây dựng đường nối từ trục N2 đi các xã phía Bắc và kết nối với trục B2 trước nhà máy may, huyện Quảng Trạch	1	18.720	1.065,00	5,69	Ban Quản lý dự án ODA Quảng Trạch
19	Cầu tràn Rào Bội, thôn Tân Đức đi thôn Tân Hương, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa	1	6.000	473,00	7,88	BQL dự án ĐTXD&PTQĐ Tuyên Hóa
20	Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà	1	77.527	11.486	14,82	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh



STT	NỘI DUNG	Số lượng dự án	KHV năm 2025	Giải ngân đến 27/10/2025	Tỷ lệ (%)	Chủ đầu tư
21	Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2	1	127.000	8.461	6,66	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh
22	Xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Đồng Hà giai đoạn 2	1	9.500	594	6,25	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh
23	Đường Trần Nguyễn Hân (Giai đoạn 2)	1	38.150	3.734	9,79	Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hà
24	Xử lý các nút giao thông nguy hiểm	1	7.000	300	4,29	Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hà
25	Xây dựng CSHT mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 2)	1	6.280	1.066	16,97	Trung tâm PTQĐ phường Đông Hà
26	Mở rộng đường nội thị An Hòa - An Đức, thị trấn Cửa Tùng	1	6.900	194,00	2,81	UBND xã Cửa Tùng
27	Đường nối TT Cam Lộ với các vùng trọng điểm kinh tế huyện Cam Lộ	1	22.590	1.742	7,71	Ban QLDA, PTQĐ&CCN xã Cam Lộ
28	Cải tạo cảnh quan Hồ Sắc Tứ Thị trấn Ái Tử	1	5.500	150	2,73	Ban, QLDA PTQĐ&CCN xã Triệu Phong
29	Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị	1	58.758	2.068	3,52	Sở Y tế
30	Phát triển CSHT du lịch cho tăng trưởng toàn diện KV GMS GD tiểu dự án tỉnh Quảng Bình	1	107.665	7.683	7,14	Sở VH TTDL
31	Đầu tư nâng cấp hạ tầng phục vụ chuyển đổi số tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới (thuộc Dự án chuyển đổi số, CQĐT và ĐTTM, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025) - DATP7	1	6.000	185,00	3,08	Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Hới

1

2

STT	NỘI DUNG	Số lượng dự án	KHV năm 2025	Giải ngân đến 27/10/2025	Tỷ lệ (%)	Chủ đầu tư
32	Dự án thành phần 2: Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị thuộc dự án: Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị	1	45.000	8.085	17,97	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
33	Cải tạo, sửa chữa nâng cấp hạ tầng tuyến đường tỉnh lộ 559 đoạn từ xã Quảng Lộc đi xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn	1	14.330	1.507,00	10,52	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ Ba Đồn
34	Hệ thống đường nối từ Trung tâm Thành phố đi sân bay Đồng Hới	1	127.360	20.331	15,96	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ Đồng Hới
35	Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị	1	8.683	4	0,05	Ban QLDA rừng PH Hướng Hóa - Đakrông
36	Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và BHH, tỉnh Quảng Trị.	1	8.568	1.199	13,99	Ban QLDA rừng PHLVS Bến Hải
37	Đường nối đường HCM nhánh Đông với đường HCM nhánh Tây Quảng trị	1	63.000	9.788	15,54	Sở Xây dựng
38	Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị	1	19.000	522,00	2,75	Ban QLDA PTQĐ & CCN xã Gio Linh
39	Đường hai đầu cầu dây văng Sông Hiếu - giai đoạn 1	1	34.534	6.407	18,55	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
40	Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1	1	40.649	3.938	9,69	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
41	Tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt	1	436.000	11.385	2,61	Ban QLDA ĐTXD tỉnh