

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về tình hình giải ngân các dự án đầu tư công chậm tiến độ (Tổ Công tác số 4)

Ngày 01/10/2025, UBND tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về một số dự án đầu tư công chậm tiến độ do Tổ Công tác số 4 phụ trách theo dõi. Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân - Tổ trưởng Tổ Công tác số 4; tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị Chủ đầu tư: Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy; đại diện lãnh đạo UBND phường Đồng Hới; đại diện các nhà thầu, đơn vị tư vấn QLDA các dự án có nguy cơ giải ngân chậm tiến độ.

Sau khi nghe các Chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện các dự án; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 kết luận:

Thời gian qua, liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản, cuộc họp để chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Các Sở, ngành, đơn vị liên quan đã tập trung chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, có nhiều nỗ lực trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án. Mặc dù vậy, theo báo cáo của Sở Tài chính, đến nay một số công trình, dự án trong lĩnh vực y tế, văn hóa - thể thao và du lịch thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Tổ Công tác số 4 có nguy cơ chậm tiến độ, không đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án, đặc biệt là các dự án có nguy cơ chậm tiến độ đã chỉ ra, trong đó tập trung triển khai ngay các nội dung, nhiệm vụ sau:

1. Các đơn vị chủ đầu tư:

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để tháo gỡ ngay những tồn tại, vướng mắc đã nêu tại buổi làm việc; khẩn trương đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân theo kế hoạch, quyết tâm hoàn thành cao nhất mục

tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; chịu trách nhiệm toàn diện nếu giải ngân chậm tiến độ, dẫn đến bị thu hồi vốn, ảnh hưởng đến chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

- Khẩn trương yêu cầu nhà thầu, đơn vị tư vấn QLDA xây dựng kế hoạch tiến độ, kế hoạch giải ngân cụ thể từ nay đến cuối năm, trên cơ sở đó theo dõi, giám sát chặt chẽ để kịp thời đôn đốc, xử lý theo quy định của pháp luật.

- **Định kỳ thứ 5 hàng tuần** báo cáo tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân về Sở Tài chính - cơ quan thường trực Tổ Công tác số 4 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Đối với các dự án cụ thể:

2.1. Dự án Tuyển đường dạo, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước thải vòng ngoài Hồ Thành Đồng Hới:

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẩn trương đôn đốc các đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành công tác GPMB; sau khi nhận bàn giao mặt bằng khẩn trương chỉ đạo nhà thầu triển khai thi công, **hoàn thành dự án trong năm 2025**.

- UBND phường Đồng Hới khẩn trương xử lý đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất liên quan đến điều kiện bồi thường công trình ngoài phạm vi thu hồi đất, hoàn thành **trước ngày 07/10/2025**.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương phối hợp UBND phường Đồng Hới, Sở Xây dựng, Công an tỉnh để hoàn thành, công khai phương án bồi thường GPMB các phần diện tích còn lại, hoàn thành **trước ngày 10/10/2025**.

- Công an tỉnh, Sở Xây dựng phối hợp, tạo điều kiện, sớm bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2025 cho Chủ đầu tư để thực hiện Dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

2.2. Dự án Bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn bảo vệ cảnh quan môi trường cho di tích khảo cổ Bàu Tró:

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi theo yêu cầu của Sở Tài chính. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính khẩn trương thẩm định, hoàn thành **trước ngày 09/10/2025**.

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương liên quan để đẩy nhanh tiến độ Dự án, đảm bảo giải ngân hết số vốn được cấp trong năm 2025.

2.3. Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2, Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình:

- Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu, các đơn vị liên quan triển khai thi công dứt điểm các hạng mục dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành kế hoạch năm 2025.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án TIIG 2 tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về vấn đề vốn đối ứng cho Dự án.

2.4. Dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình: Chủ đầu tư tập trung đôn đốc, hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, quyết tâm hoàn thành dự án trong năm 2025; phân đấu giải ngân tối đa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

2.5. Dự án Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh (cơ sở 2); Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2):

- Yêu cầu Chủ đầu tư tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã cam kết; thực hiện các thủ tục thanh toán để nâng cao tỷ lệ giải ngân của dự án.

- Về các kiến nghị liên quan đến bổ sung chi phí dự phòng, bổ sung khối lượng: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Chủ đầu tư tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh **trong tháng 10/2025**.

2.6. Dự án Đầu tư xây dựng khoa Ung bướu - Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới:

- Sở Xây dựng tập trung thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, tạo điều kiện để Chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện Dự án, hoàn thành **trước ngày 10/10/2025**.

- Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phân đấu giải ngân tối đa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

2.7. Dự án Đầu tư xây dựng Khu kỹ thuật và điều trị liên chuyên khoa, bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy: Yêu cầu Chủ đầu tư tập trung đôn đốc nhà thầu triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết; xây dựng bảng tiến độ cụ thể từ nay đến cuối năm để theo dõi, giám sát tình hình triển khai thực hiện; có biện pháp xử lý nếu nhà thầu thiếu phối hợp, không đảm bảo tiến độ cam kết theo quy định của pháp luật.

2.8. Dự án thành phần 6: Đầu tư hồ sơ sức khỏe điện tử và hệ thống điều hành y tế thông minh tỉnh Quảng Bình: Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính để đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh dự án, đảm bảo phù hợp, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

2.9. Dự án Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình:

- Chủ đầu tư tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phân đấu hoàn thành và bàn giao công trình **trước 31/12/2025**, đưa vào sử dụng trong Quý I/2026; triển khai các nội dung công việc, thủ tục liên quan đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

- Chủ đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan (hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công...); trường hợp bị thất lạc cần làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định.

2.10. Dự án Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình: Chủ đầu tư tập trung đôn đốc nhà thầu, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng.

3. Các Sở, ngành, đơn vị thành viên Tổ Công tác số 4 theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư trong thực hiện các thủ tục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc có liên quan, đảm bảo tiến độ giải ngân chung của Tổ.

4. Đơn vị tư vấn QLDA các dự án có nguy cơ chậm tiến độ nêu trên phát huy vai trò, trách nhiệm, tham mưu hiệu quả, kịp thời cho Chủ đầu tư, đặc biệt là trong triển khai các biện pháp, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; có biện pháp, chế tài đối với các nhà thầu có biểu hiện chây ì, thiếu phối hợp, không đảm bảo tiến độ theo cam kết để xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Sở Tài chính:

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chuyển nguồn vốn cho các dự án đang giải ngân tốt để nâng cao tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh.

- Phát huy vai trò cơ quan thường trực Tổ Công tác số 4, thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân các dự án, **định kỳ trước 10h00 thứ 6 hàng tuần** báo cáo tình hình thực hiện các dự án thuộc Tổ Công tác số 4 theo dõi để đồng chí Tổ trưởng nắm, kịp thời chỉ đạo.

6. Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung nêu trên, báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác, Lãnh đạo UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần họp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phạm Thị Hồng Lê

